

# Tuloskortti

Päivämäärä 3.3.2020  
(viimeksi tallennettu)

Projekti: Onnelantie

Korttelinumero: 93

Tonttinumero: 15

## Viherkertoimen laskelma

Viher- kerroin	0,93
Tavoitetaso	0,90

<b>Hulevesimäärä m<sup>3</sup></b>	
12,4	
Valuma kerroin C	Ulkopuolella sijaitseva viivytysmäärä m <sup>3</sup>
0,6	0,0
Viivytystilavuustarve tontilla m <sup>3</sup>	
12,4	
Esitettyjen hulevesiratkaisujen viivytystilavuus m <sup>3</sup>	Jää viivyttämättä m <sup>3</sup>
0,0	12,4
Läpäisemättömän pinnan osuus	
58 %	

## Viherkertoimeen sisällytetyt elementit

Elementtityyppi	Elementtejä täytetty, kpl	Elementtityypin kokonaismäärä, kpl
Säilytettävä kasvillisuus	1	5
Istutettava kasvillisuus	2	10
Pinnoitteet	ei elementtiä!	2
Hulevesien hallintarakenteet	ei elementtiä!	9
Bonuselementit	1	11
<b>Yhteensä</b>	<b>4</b>	<b>37</b>

### Suosituks:

- On suositeltavaa lisätä maanpäällisiä (luontopohjaisia) hulevesien hallintarakenteita!
- Täydennysrakentamisalue: On suositeltavaa korvata kaadettavat puut istutettavilla!
- Pohjavesialue: On suositeltavaa imeyttää vain puhtaasti kattovedet
- Pohjavesialue: On suositeltava lisätä vähintään 1 laadullinen hulevesihallintaratkaisu
- Ei maanpäällisiä hulevesien hallintarakenteita, lisätkää vähintään 1kpl

Täyttäjän kommentit

