Hennalan katujen rakentaminen

Työmaan tilanne vko 19/2021

Hennalan katu-urakassa rakennetaan nyt Helsingintielle uutta alikulkua ja kahta uutta kiertoliittymää. Moottoriajoneuvoliikenne on siirretty poikkeusreitille. Työt jatkuvat myös muualla alueella.



1. Käynnissä olevat työvaiheet

- Liikennejärjestelyjen täydennyksiä Helsingintiellä ja Ulaanikadulla
- Helsingintien / Ulaanikadun kiertoliittymässä, Ulaanikadun / Marssikadun / Kenttätien kiertoliittymässä, Operaatiokadulla, Operaatiokadun /Helsingintien kiertoliittymässä ja Marssikadulla maanleikkausta ja rakennekerrosten tekoa
- Vanhojen aitojen purkua
- Lippukentän alikulkusillan rakentamisen vaatimat kiertoreittijärjestelyt Mustamäenkadun, Keijutien ja Tapparakadun kautta

2. Aloitettavat työvaiheet lähiviikkoina

- Helsingintien / Ulaanikadun kiertoliittymän, Helsingintien / Operaatiokadun kiertoliittymän ja Ulaanikadun / Marssikadun / Kenttätien kiertoliittymien olemassa olevien johtojen siirrot lopullisille reiteille sekä kunnallisteknisten putkitusten rakentaminen
- Loppujen puiden poisto Lippukentän alikulkusillan kohdalta
- Olemassa olevien johtojen siirto Lippukentän alikulkusillan kohdalla sekä sillan kaivannon teko
- Marssikadun, Lippukentänpolun, Helsingintien uusien linja-autopysäkkien sekä yllä mainittujen kiertoliittymien maanleikkaus- ja pengerrystyöt sekä rakennekerrostyöt

- Vesihuollon rakentaminen Helsingintien varteen, Marssikadulle, Paraatikadun päähän, Itsenäisyyden puistoon sekä Operaatiokadulle

3. Huomioitavaa

- Helsingintiellä ja Ulaanikadulla ovat voimassa työnaikaiset nopeusrajoitukset. Yleinen nopeusrajoitus työmaan kohdalla on 50 km/h.
- Tulevien kiertoliittymien kohdalle asennetaan ajorataa kaventavia sulkupylväitä ja sulkuaitoja sekä nopeusrajoitus pudotetaan 30km/h.
- Lippukentän alikulkusillan rakentamisen vuoksi liikenne siirtyy kiertoreitille 11. -12.5 välisenä yönä ja tulee olemaan kiertoreitillä ensi syksyyn asti, noin puoli vuotta.
- Työmaan kohdalla katualueella liikkuu työkoneita ja työntekijöitä.
- Autoilijoiden ja kevyen liikenteen tulee varautua lyhytkestoisiin liikenteen pysäytyksiin.

- Lisätietoihin Hennalan alueesta ja suunnitteluaineistoon voi tutustua täältä: *www.lahti.fi/hennala*
- Lue joukkoliikenteen poikkeusjärjestelyistä tarkemmin Lahden seudun liikenteen verkkosivuilta: *https://www.lsl.fi/hairiotiedotteet/linjat-12-12b-ja-12r-poikkeusreitilla-8-5-alkaen/*

Kysy lisää:

Jani Tuhkanen, katupäällikkö, jani.tuhkanen@lahti.fi, p. 050 559 4102 / Lahden kaupunki

Aki Lehtinen, työmaapäällikkö, aki.lehtinen@grk.fi, p. 040 528 3732 / GRK Infra Oy

Sampo Eskola, työmaainsinööri, sampo.eskola@grk.fi, p. 050 345 2203 / GRK Infra Oy

Vko 21 alkaen:
Vesihuollon
rakentaminen

Vko 20: pilaantuneen maankaivu
ja rakennekerrokset sekä
vesihuolto

vko 20 alkaen:
kannon poisto ja
pintamaan poisto

Vko 20 alkaen:
kannon poisto

Vko 19 jatkuu:
maankaivu ja
rakennekerrokset
sekä vesihuolto ja
johtosiirrot

Vko 20 eteenpäin:
kannon poisto ja
maankaivu ja
rakennekerrokset sekä
vesihuolto

Vko 20 eteenpäin:
pysäkin maankaivu ja
rakennekerrokset

Vko 19: levitysten
maankaivu ja
rakennekerrokset
sekä johtosiirrot ja
kuivatus

Vko 19 jatkuu: maankaivu
ja rakennekerrokset sekä
vesihuolto

Vko 20 eteenpäin:
pysäkin maankaivu ja
rakennekerrokset

Vko 19 alkaen: johtojen
esiinkaivu, puun kaato,
kannon poisto ja maankaivu
ja rakennekerrokset sekä
vesihuolto ja johtosiirrot

0 10 20 30 40 50 100m

Tunn.	Lukum.	Muutos	Nimim.	Päiväys

RAMBOLL

Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

Suunn.ala	Työnro	Mittakaava
TKA	1510053704	1:1000

Piirustusnro: 101
Muutos:

hyv. M.Saharinen
piir. NOROLA
suunn. L. Mattila, J. Saarinen, J. Isometsä
pvm 18.6.2020

Muutos
Tela
Nähtävillä
ETRS-GK26 / N2000

Kohteen nimi:
Esikuntakatu, Ammuspolku, Pataljoonankatu, Marssikatu, Paraatikatu, Sotilaskodinkatu, Upseerikerhonkatu, Lippukentänpolku, Operaatiokatu, Pataljoonanpolku, Signaalipolku, Jylisevänkatu, Sotahevosenpolku, Ulaaninkatu välillä Helsingintie-Marssikatu ja Helsingintien liittymäjärjestelyt -asemapiirustus

Suunnitelmalaji:
Katusuunnitelma

Kaupunginosatunnus:
27 Hennala

Suunnittelija:
Ramboll

Mittakaava:
1:1000

LAHDEN KAUPUNKI, KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE
KUNNALLISTEKNIIKKA

Liittyy:
X

Suunnitelman päivämäärä: 18.6.2020

Mika Lastikka

Piirustusnumero:
2020-11-101-K